

SITUATIA REFERITOARE LA PROIECTELE INCLUSE IN PROGRAMUL INVESTITIONAL IN PERIOADA 2014 - 31.10.2018

MII LEI

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2014 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget actualizat la 31 dec 2014/ 3. Executie la 31 decembrie 2014	1. Buget 2015 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2015/ 3. Executie la 31 decembrie 2015	1. Buget 2016 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2016/ 3. Executie la 31 decembrie 2016	1. Buget 2017 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. buget 2017 final 3. Executie la 31.12.2017	1. Buget 2018 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. buget 2018 actualizat (conform aprobari OPC) 3. Executie la 31.10.2018
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100-17+100 și Centura rutieră în zona de nord a mun. București - Obiect 6 - Continuizarea centurii rutiere a municipiului București cu pasaj superior peste CF la Otopeni	348	13,438	10,000	2,202	10,000	10,480
			22,120	696	1,444	9,472	5,998
			22,119	57	1,437	9,471	5,998
2	Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100-17+100 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București - Obiect 7 - Completarea centurii rutiere a municipiului București prin construirea sectorului cuprins între DN 7 - DN 1A (4 benzi)	349	12,191	15,000	7,700	0	52,074
			7,608	6,198	1,979	277	13,364
			7,607	1,530	1,975	276	0
3	Sporirea capacității de circulație pe Centura Ploiești Vest km 0+000 - km 12+850 (DN 1 km 53+650 - 66+500)	352	0	500	0	146	150
			395	345	242	0	0
			395	0	0	0	0
4	Autostrada București - Brașov	353	429,082	91,919	210,000	100,189	20,956
			68,242	74,534	84,589	67,496	104,378
			68,232	48,339	83,313	55,629	46,152
5	Reabilitare DN 2D între km 0+000 - 118+873 Focșani - Ojduța	354	0	40,000	0	3,626	1,550
			184,578	99,167	2,517	2,549	1,674
			184,576	88,128	2,508	2,477	705
6	Aparare și consolidare DN 57 Orsova - Pojejena și DN 57A Pojejena - Socol necesare pentru regimul definitiv de exploatare al sistemului hidroenergetic și de navigație Portile de Fier I jud. Mehedinți, jud. Caraș Severin	356	21,126	0	0	0	0
			22,263	0	0	0	0
			22,263	0	0	0	0
7	Pasaj denivelat pe DN 19 km 108+746 la Moftin, jud. Satu Mare	358	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
8	Agenția de Control și Incalzire Sculeni	360	40	0	0	0	0
			39	0	0	0	0
			38	0	0	0	0

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2014 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget actualizat la 31 dec 2014/ 3. Executie la 31 decembrie 2014	1. Buget 2015 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2015/ 3. Executie la 31 decembrie 2015	1. Buget 2016 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2016/ 3. Executie la 31 decembrie 2016	1. Buget 2017 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. buget 2017 final 3. Executie la 31.12.2017	1. Buget 2018 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. buget 2018 actualizat (conform aprobari OPC) 3. Executie la 31.10.2018
0	1	2	3	4	5	6	7
9	Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km. 8+100-17+100 si Centura rutiera in zona de nord a mun.Bucuresti (ob.1a,1b,1c,5a,5b)	361	39	3,000	1,000	0	1,579
			17,565	3,000	2,235	1,831	1,216
			17,565	2,008	1,062	1,830	1,216
10	Varianta de ocolire Cluj Est	362	32,108	100	6,500	1,430	6,707
			95,218	6,214	12,452	132	1,852
			31,476	94	11,022	131	0
11	Varianta de ocolire a municipiului Iasi - Etapa I - Varianta Sud	363	294	1,916	0	0	0
			597	1,500	0	890	169
			597	1,442	0	827	147
12	Varianta de ocolire Suceava	364	60,662	25,000	45,000	36,002	0
			22,917	6,600	10,170	9,222	30,671
			22,909	6,480	165	7,684	477
13	Drum de centura in municipiul Oradea - etapa a II-a	365	29,076	25,586	7,000	273	130
			7,308	11,741	4,113	67	289
			7,307	11,741	4,111	65	289
14	Largire la 4 benzi de circulatie a DN 73 intre km. 7+000-11+100 si drum de legatura cu DN 73D	367	1,256	0	0	60	0
			1,364	0	42	715	0
			1,363	0	41	714	0
15	Pod pe DN 61 km 74+015 peste raul Arges la Ionesti	368	6,314	3,477	16	0	3,526
			4,058	929	14	14	142
			4,058	483	14	7	24
16	Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2 - A2	369	200,001	159,543	72,067	109,905	98,520
			9,924	26,741	36,521	22,779	69,767
			9,920	5,757	36,302	22,772	2,970

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2014 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget actualizat la 31 dec 2014/ 3. Executie la 31 decembrie 2014	1. Buget 2015 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2015/ 3. Executie la 31 decembrie 2015	1. Buget 2016 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2016/ 3. Executie la 31 decembrie 2016	1. Buget 2017 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. buget 2017 final 3. Executie la 31.12.2017	1. Buget 2018 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. buget 2018 actualizat (conform aprobari OPC) 3. Executie la 31.10.2018
0	1	2	3	4	5	6	7
17	Autostrada de centura a municipiului Bucuresti - sector Centura Sud km 52+770 - km 100+900 si sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770	371+372	104,689	10,000	5,000	5,000	6,783
			1,609	1,000	0	0	6,783
			1,608	0	0	0	0
18	Largire la 4 benzi centura Bucuresti Sud, intre A2 km. 23+600 si A1 km 55+520	383	55,000	50,000	30,000	106,209	0
			157	0	133	2	30,000
			155	0	133	2	3,220
19	Modernizare DN 72 Gaiesti - Ploiesti km. 0+000 - 76+180	385	0	1,000	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
20	Constructia variantei de ocolire Lugoj	386	1,234	8,000	10	4,150	0
			1,237		4,500	4,217	0
			1,225		0	4,216	0
21	Largirea la 4 benzi DN 5 Bucuresti - Giurgiu km 23+200 - km 59+100	393	1	34,866	10	3,710	3,787
			76		100	0	0
			76		0	0	0
22	Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 ale autostrazii Bucuresti-Cernavoda km 97+300 - km 151 +480	395	0		10	0	0
			3	50	50	0	0
			3		30	0	0
23	Reabilitare DN 6 Craiova - Drobeta Turnu Severin km 233+200 - km 332+150	397	3,985	40,430	13,040	11,442	21,319
			40,379	23,625	11,187	166	5,300
			40,307	11,824	6,987	143	5,215
24	Constructia variantei de ocolire a orasului Sibiu	399	41,608	116,859	39,637	0	17,333
			75,477	64,518	202	94	0
			73,764	61,854	3	94	0
25	Reabilitarea sectiunii Drobeta Turnu Severin - Lugoj km 332+150 - km 495+800	400	28,112	199,224	80,000	29,908	20,895
			52,235	162,663	88,568	13,967	106,224
			43,051	223	76,441	13,917	91,499

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2014 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget actualizat la 31 dec 2014/ 3. Executie la 31 decembrie 2014	1. Buget 2015 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2015/ 3. Executie la 31 decembrie 2015	1. Buget 2016 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2016/ 3. Executie la 31 decembrie 2016	1. Buget 2017 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. buget 2017 final 3. Executie la 31.12.2017	1. Buget 2018 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. buget 2018 actualizat (conform aprobari OPC) 3. Executie la 31.10.2018
0	1	2	3	4	5	6	7
26	Construcția variantelor de ocolire a oraselor Deva - Orastie la standard de autostrada	401	67,616	25,000	4,141	7,480	13,725
			72,169	2,502	1,757	9,729	4,035
			71,952	1,809	1,707	3,338	3,996
27	Construirea de platforme de inspectie rutiera in vederea asigurarii si monitorizarii efective a traficului, inspectia autovehiculelor de transport greu de marfuri	403	3,600				0
						0	0
						0	0
28	Pod pe DN 54 km 67+774 peste raul Sai si varianta noua de traseu DN 54 km 65+950 - 70+600 la Turnu Magurele	406	7,583	9,245	199	158	136
			0	6,529	1,174	0	90
			0	6,528	1,174	0	0
29	Varianta de ocolire a municipiului Pitesti	409	1,000	266	1,937	2,500	500
			2,094	2,846	3,452	0	500
			362	0	3,447	0	100
30	Autostrada Arad-Timisoara si by - pass Arad	411	159,280	24,620	46,325	29,103	0
			166,742	9,894	19,369	0	188
			166,741	7,806	18,858	0	179
31	Autostrada Cernavoda-Constanta	412	46,803	15,836	90,000	89,982	0
			57,794	95,800	914	80,832	504
			57,792	487	267	80,756	6
32	Varianta de ocolire a municipiului Constanta	413	28,348	101,133	141,027	92,909	8,355
			57,836	42,928	46,805	19,104	18,664
			57,833	5,633	36,554	15,705	14,119
33	Autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea	415	256,522	302,272	574,943	903,549	508,554
			72,801	208,570	462,630	246,715	428,911
			72,792	128,629	406,097	246,276	259,807

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2014 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget actualizat la 31 dec 2014/ 3. Executie la 31 decembrie 2014	1. Buget 2015 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2015/ 3. Executie la 31 decembrie 2015	1. Buget 2016 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2016/ 3. Executie la 31 decembrie 2016	1. Buget 2017 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. buget 2017 final 3. Executie la 31.12.2017	1. Buget 2018 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. buget 2018 actualizat (conform aprobari OPC) 3. Executie la 31.10.2018
0	1	2	3	4	5	6	7
34	Proiect de reabilitare a drumurilor nationale etapa a IV-a	416	55,023	15,339	11,264	300	17,594
			55,023	15,097	30	3	17,594
			55,023	574	23	2	17,338
35	Proiect de reabilitare a drumurilor nationale etapa a V-a	417	32,938	358	33,648	18,000	6,850
			13,978	256	0	0	6,850
			13,977	81	0	0	0
36	Proiect de reabilitare a drumurilor nationale etapa a VI-a	418	692,684	516,897	70,267	66,560	65,321
			608,860	269,731	104,294	161,647	103,588
			589,171	151,354	67,225	140,897	72,072
37	Proiect de restructurare in domeniul transporturilor etapa a III-a	419	768	100	932	0	0
			309	1,032	919	0	0
			309	0	919	0	0
38	Proiect de reabilitare a drumurilor etapa a III-a	420	1,017	355	1,000	1,800	2,812
			0	17,393	999	0	812
			0	298	0	0	23
39	Modernizare DN 71 Baldana - Targoviste - Sinaia km 0+000-44+130; km 51+041-109+905	712	0	500	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
40	Modernizare DN 67B Scoarta - Pitesti km 0+000 - 188+200	714	0	9,500	0	0	0
			2	1	0	0	1,120
			2	0	0	0	0
41	Varianta de ocolire Timisoara Sud	718					11,900
							11,900
							4

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2014 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. Buget actualizat la 31 dec 2014/ 3. Executie la 31 decembrie 2014	1. Buget 2015 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2015/ 3. Executie la 31 decembrie 2015	1. Buget 2016 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2016/ 3. Executie la 31 decembrie 2016	1. Buget 2017 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. buget 2017 final 3. Executie la 31.12.2017	1. Buget 2018 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. buget 2018 actualizat (conform aprobari OPC) 3. Executie la 31.10.2018
0	1	2	3	4	5	6	7
42	Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad- CF Curtici - DJ 709 B, jud.Arad	807	0	12,570	8,000	0	8,184
			1,036	1,921	80	3,507	11,394
			1,036	139	79	3,506	4,540
43	Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7, km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti, jud.Arad	808	0	1,000	12,000	0	27,195
			0	14	0	64	6,231
			0	13	0	54	8
44	Centura municipiului Radauti, jud. Suceava	814	0	10,500	20,000	0	0
			0	11	2	384	15,420
			0	11	2	384	395
45	Modernizare DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov km 13+800 - 42+850; km 54+050 - 128+250	816	114,616	81,851	111,265	106,978	82,562
			53,789	57,529	23,429	15,248	61,314
			53,788	44,526	22,124	15,247	12,687
46	Modernizare DN 29, Suceava - Botosani km 0+000 - 39+071	818	42,469	161	0	60	0
			84,939	702	2	0	0
			84,938	700	2	0	0
47	Largire la 4 benzi DN 7 Baldana - Titu km 30+950 - 52+350	820	5,000	500	0	0	17,853
			1,226	25	0	0	38,947
			1,225	25	0	0	0
48	Pod pe DN 13C Cristuru Secuiesc - Bisericani km 26+248 peste paraul Salon la Mihaileni, jud. Harghita	821	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
49	Pod pe DN 13C Cristuru Secuiesc - Bisericani km 27+164 peste paraul Gada la Mihaileni, jud. Harghita	822	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2014 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget actualizat la 31 dec 2014/ 3. Executie la 31 decembrie 2014	1. Buget 2015 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2015/ 3. Executie la 31 decembrie 2015	1. Buget 2016 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2016/ 3. Executie la 31 decembrie 2016	1. Buget 2017 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. buget 2017 final 3. Executie la 31.12.2017	1. Buget 2018 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. buget 2018 actualizat (conform aprobari OPC) 3. Executie la 31.10.2018
0	1	2	3	4	5	6	7
50	Drum de centura in municipiul Tecuci intre DN 25 - DN 24, jud. Galati	824	20,000	40,186	25,289	15,253	33,369
			122	0	9,228	7,709	33,369
			120	0	6,812	7,702	3,008
51	Varianta de ocolire Cluj Nord Est	871	0	250	143	245	100
			0	250	0	0	0
			0	83	0	0	0
52	Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6	872	0	500	0	1,500	0
			0	0	0	50	903
			0	0	0	49	498
53	Varianta de ocolire Craiova Sud	873	22,721	14,375	3,667	5,869	1,164
			11,086	7,030	9,060	1,235	2,115
			11,084	7,028	4,069	1,233	2,005
54	Varianta ocolitoare a orasului Bacau pe DN 2 - etapa I	909	70,000	170,103	80,000	202,807	17,850
			6	24,092	71,211	617	17,850
			5	144	71,065	614	86
55	Drum de legatura DN 1 A - Ocolitoarea mica a municipiului Sacele - Platforma Electroprecizia	935	0	599	75	2,639	1,200
			523	0	143	177	0
			522	0	143	177	0
56	Varianta de ocolire a municipiului Caracal	977	25,000	43,936	26,079	14,977	2,006
			7,856	15,454	13,882	10,740	8,432
			7,854	15,453	13,262	4,784	8,398
57	Varianta ocolitoare Carei km 0+000 - km 10+459	979	31,520	34,981	16,350	23,906	20,931
			1,736	19,279	30	105	20,951
			1,735	19,277	19	0	94
58	Varianta ocolitoare Sacuieni km 0+000 - km 7+623	980	23,917	15,092	0	3,950	17,950
			10,407	612	214	370	17,850
			10,406	610	19	367	203

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2014 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget actualizat la 31 dec 2014/ 3. Executie la 31 decembrie 2014	1. Buget 2015 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2015/ 3. Executie la 31 decembrie 2015	1. Buget 2016 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2016/ 3. Executie la 31 decembrie 2016	1. Buget 2017 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. buget 2017 final 3. Executie la 31.12.2017	1. Buget 2018 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. buget 2018 actualizat (conform aprobari OPC) 3. Executie la 31.10.2018
0	1	2	3	4	5	6	7
59	Reabilitare DN 24 limita de judet Galati/Vaslui pana la Crasna (km 51+000 - km 105+070) si DN 24 B Crasna-Albita (DN 24B km 0+000 - km 47+881)	981	2,000	3,340	715	659	0
			254	3,991	518	0	0
			253	3,855	517	0	0
60	Reabilitare DN 1H Zalau - Alesd (km 0+000 - km 69+334)	982	40,000	5,810	2,571	17,513	0
			31,532	24,514	15,945	75	150
			31,530	22,793	14,545	0	149
61	Reabilitare DN 6 Alexandria - Craiova km 90+190 - km 222+183	983	30,000	100,075	30,422	52,730	58,780
			1,039	66	359	379	58,841
			1,038	63	346	374	61
62	Varianta de ocolire a municipiului Alexandria	984	5,450	2,654	546	1,973	0
			0	0	10	19	0
			0	0	0	18	0
63	Modernizare DN 5, sectorul Bucuresti - Adunatii Copaceni km 7+573 - km 19+220	985	25,000	65,400	102,533	76,895	50,971
			25	220	21,495	19,703	50,924
			24	207	13,131	19,649	11,534
64	Autostrada Lugoj-Deva	988	333,710	594,361	347,777	804,971	217,462
			59,881	402,762	283,371	311,140	203,497
			59,879	344,581	264,777	311,131	198,931
65	Autostrada Orastie-Sibiu	989	285,675	116,683	20,000	55,952	3,000
			471,603	63,419	11,582	2,306	710
			471,602	49,612	9,000	2,151	508
66	Autostrada Timisoara- Lugoj	990	251,736	252,363	33,962	19,757	19,074
			207,151	297,102	59,275	18,764	3,189
			207,151	260,155	50,672	51	1,546

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2014 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. Buget actualizat la 31 dec 2014/ 3. Executie la 31 decembrie 2014	1. Buget 2015 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2015/ 3. Executie la 31 decembrie 2015	1. Buget 2016 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2016/ 3. Executie la 31 decembrie 2016	1. Buget 2017 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. buget 2017 final 3. Executie la 31.12.2017	1. Buget 2018 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. buget 2018 actualizat (conform aprobari OPC) 3. Executie la 31.10.2018
0	1	2	3	4	5	6	7
67	Autostrada Nădlac - Arad	991	359,996	194,193	1,347	5,496	800
			224,178	227,162	5,459	679	3,920
			224,176	226,542	968	461	3,770
68	Varianta de ocolire Mihailesti	995	31,000	40,285	37,450	31,945	36,553
			0	0	7,841	4,325	36,553
			0	0	7,021	4,323	1,411
69	Varianta ocolitoare a orasului Brasov pe DN 1	996	60,000	90,667	96,590	51,734	7,563
			27,553	64,181	59,253	27,511	16,323
			27,552	60,534	41,678	27,510	7,612
70	Varianta ocolitoare a orasului Targu Mures pe DN 13 si DN 15	998	70,000	74,246	67,774	106,060	17,850
			25,109	20,666	19,539	19,631	19,149
			25,105	3,998	13,330	19,626	187
71	Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN1, in sate lineare si puncte negre	1001	59,618	59,061	53,516	51,712	28,022
			25	749	1,360	1,698	28,022
			23	423	1,323	1,697	2,996
72	Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare	1041	0	2,000	20,000	137,639	86,887
			0	0	0	72,591	56,901
			0	0	0	72,590	5,485
73	Varianta de ocolire a orasului Targu Jiu	1042	70,000	65,600	104,981	100,640	60,000
			40,915	9,356	22,480	13,383	30,400
			40,913	8,458	21,159	13,380	3,571

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2014 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. Buget actualizat la 31 dec 2014/ 3. Executie la 31 decembrie 2014	1. Buget 2015 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2015/ 3. Executie la 31 decembrie 2015	1. Buget 2016 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2016/ 3. Executie la 31 decembrie 2016	1. Buget 2017 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. buget 2017 final 3. Executie la 31.12.2017	1. Buget 2018 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. buget 2018 actualizat (conform aprobari OPC) 3. Executie la 31.10.2018
0	1	2	3	4	5	6	7
74	Infrastructura conexa de pe teritoriul romanesc a obiectivului "pod peste fluviul Dunarea de la Calafat-Vidin	1065		100			0
			42			4	0
			41			3	0
75	Varianta de ocolire a municipiului Slatina	1071	0	20,000	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
76	Varianta de ocolire Alesd Sud si Nord	1079	0	30,000		16,387	0
			0	0		17	160
			0	0		16	63
77	Varianta de ocolire Stei	1080	30,000	0		48,949	59,500
			76	0		118	59,500
			75	0		117	2,618
78	Autostrada Sebes Turda	1081	290,822	478,141	246,535	950,609	212,294
			439,817	213,854	406,675	365,797	201,674
			439,816	174,755	395,535	365,795	164,641
79	Reabilitare DN 56 Craiova Calafat, km 0+000 - km 84+020 (finantare initiala din credite externe)	1082	100,000	59,019	41,530	38,553	8,330
			62,416	52,599	31,705	17,453	8,330
			62,415	50,408	28,176	17,439	3,305
80	Reabilitare DN 66 Filiasi Petrosani, km 0+000 - km 131+000, sector km 48+900 - km 93+500, Rovinari - Bumbesti - Jiu (finantare initiala din credite externe)	1083	35,400	35,235	52,512	27,971	5,117
			44,062	41,254	12,112	12,708	5,123
			44,061	41,251	10,472	12,705	3,403
81	Reabilitare DN 66 Filiasi - Petrosani, km 0+000 - km 131+000, sector km 93+500 - km 126+000 (finantare initiala din credite externe)	1085	64,600	23,490	35,008	34,759	12,138
			26,344	40,271	24,708	16,785	12,138
			26,343	38,781	22,719	16,784	3,216
82	Reabilitare DN 76 (E79) Deva Oradea, km 0+000 - km 184+390 (finantare initiala din credite externe)	1086	90,990	150,558	131,845	184,036	80,649
			94,740	87,330	112,903	73,676	80,678
			94,740	83,767	105,049	73,666	33,060

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2014 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget actualizat la 31 dec 2014/ 3. Executie la 31 decembrie 2014	1. Buget 2015 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2015/ 3. Executie la 31 decembrie 2015	1. Buget 2016 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2016/ 3. Executie la 31 decembrie 2016	1. Buget 2017 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. buget 2017 final 3. Executie la 31.12.2017	1. Buget 2018 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. buget 2018 actualizat (conform aprobari OPC) 3. Executie la 31.10.2018
0	1	2	3	4	5	6	7
83	DN 14 Sibiu-Medias- Sighisoara km 0+000 - km 51+100 si km 57+500 - km 89+400*	1115	0	5,000	0	10,812	4,856
			157,579	16,046	456	437	1,775
			157,578	16,045	106	437	1,772
84	Reabilitarea podului rutier peste Dunare la Giurgiu pe DN 5	1117	0	39,156	24,662	5,900	0
			8,587	23,702	20,021	4,611	0
			8,586	22,080	19,708	4,602	0
85	Pasaj suprateran peste drumul de centura al municipiului Oradea in zona strazii Nojoridului	1118		9,761	9,783	2,452	0
				6,972	12,807	1,388	25
				4,489	11,563	1,388	22
86	Reabilitarea podului rutier peste raul Oituz la Poiana Sarata pe DN 11	1119	0	3,058	2,910	333	0
			558	3,404	1,866	0	0
			556	1,247	1,530	0	0
87	Pasaj suprateran peste drumul de centura al municipiului Oradea in zona strazii Ciheiului	1120		12,504	23,082	5,030	1,091
				7,581	19,064	3,229	1,091
				4,879	14,126	3,227	21
88	Modernizare DN 52 Alexandria - Turnu Magurele km 1+350 - km 44+600, km 49+194 - km 52+649	1121	0	1,500	15,000	1,000	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
89	Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti - Domnesti *)	1122	0	5,000	30,000	5,000	*)
			0	0	0	23,010	*)
			0	0	0	23,009	*)
90	Modernizare DN 56C km 0+000 - km 60+375	1123	0	1,000	0	1,000	917
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
91	Varianta de ocolire Busteni Sud km 0+000 - km 1+020	1161	0	0	29,956	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2014 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget actualizat la 31 dec 2014/ 3. Executie la 31 decembrie 2014	1. Buget 2015 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2015/ 3. Executie la 31 decembrie 2015	1. Buget 2016 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2016/ 3. Executie la 31 decembrie 2016	1. Buget 2017 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. buget 2017 final 3. Executie la 31.12.2017	1. Buget 2018 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2. buget 2018 actualizat (conform aprobari OPC) 3. Executie la 31.10.2018
0	1	2	3	4	5	6	7
92	Varianta de ocolire Comarnic km 0+000 - km 2+850	1162	0	0	29,958	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
93	Varianta de ocolire a municipiului Barlad	1163	0	0	10,000	0	5,950
			0	0	0	0	5,950
			0	0	0	0	65
94	Reabilitare DN 1H, Zalău-Rastoci, km 75+446-km 128+823	1165	0	0	0	2,404	0
			0	0	2,341	1	0
			0	0	385	1	0
95	Amenajare intersectie cu sens giratoriu pe DN CB km 6+000 la Tunari cu DJ200B	1169	0	0	0	2,842	2,189
			0	0	18	0	615
			0	0	17	0	0
96	Pasarele pietonale pe centura municipiului Bucuresti intre A1 si DN7	1170	0	0	0	0	3,750
			0	0	0	0	18
			0	0	0	0	0
97	Reabilitare DN 15, Targu Mures-Reghin, km 69+500-km 109+940 si DN 15A, Reghin-Saratel, km 0+000+km 46+597	1173		0	0	8,789	3,556
					3,453	372	0
					96	372	0
98	Reabilitare DN 1C, Dej-Baia Mare km 61+500-km147-990	1174	0	0	0	8,925	0
			0	0	7,041	2	2
			0	0	306	2	1
99	Reabilitare DN 1C/19, DN 1C, Baia Mare-Livada, km 155+125- km 200+170 , DN 1C, Livada-Halmeu, km 200+170+ km 216+630; DN 19, Satu Mare-Livada, km 135+000+ km 150+000	1175	0	0	0	26,787	0
			0	0	311	2	6,836
			0	0	306	1	6,825
100	Pod pe DN 1 km 135+332 peste paraul Azuga la Azuga	1187	0	0	0	5,818	5,700
			0	0	0	0	619
			0	0	0	0	0

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2014 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. Buget actualizat la 31 dec 2014/ 3. Executie la 31 decembrie 2014	1. Buget 2015 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2015/ 3. Executie la 31 decembrie 2015	1. Buget 2016 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2016/ 3. Executie la 31 decembrie 2016	1. Buget 2017 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. buget 2017 final 3. Executie la 31.12.2017	1. Buget 2018 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. buget 2018 actualizat (conform aprobari OPC) 3. Executie la 31.10.2018
0	1	2	3	4	5	6	7
101	Drum Expres Craiova - Pitesti si legaturile la drumurile existente	1188	0	0	0	161	7,386
			0	0	0	0	7,386
			0	0	0	0	0
102	Modernizare DN 51 Alexandria - Zimnicea km 2+600 - km 43+783	1189	0	0	0	1,000	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
103	Lucrari de punere in siguranta pod pe DN 72, km. 20+422, peste raul Dambovita, la Viisoara	1201					0
							0
							0
104	Pod pe DN 64 km 35+900 peste paraul Negrisoara	1202	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	1,763
			0	0	0	0	570
105	Pod pe DN 64 km. 103+887 peste raul Govora	1204					0
							885
							0
106	Pod suspendat peste Dunare in zona Braila	1217					23,800
							53,800
							15,439
107	Constructie autostrada Sibiu-Pitesti	1218	0	0	0	0	32,462
			0	0	0	95	61,757
			0	0	0	90	87
108	Modernizarea DN 28B Targu Frumos - Botosani km 0+000 - km 76+758	1225					100
							0
							0
109	Varianta ocolitoare a orasului Medias pe DN 14	1226					0
							0
							0
110	Reabilitarea podului de pe DN 39, km 8+988 la Agigea	1235					0
							12,402
							111
111	Consolidare și amenajare DN 7A Obârșia Lotrului - Petroșani km 86+601-105+120	1236					0
							1,606
							1,106
112	Consolidare și amenajare scurgere ape DN 55 km 4+400-71+100	1237					0
							16,479
							7,836
113	Pod pe DN 65 km. 82+365 peste raul Vedea	1238					0
							156
							0

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2014 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. Buget actualizat la 31 dec 2014/ 3. Executie la 31 decembrie 2014	1. Buget 2015 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2015/ 3. Executie la 31 decembrie 2015	1. Buget 2016 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2016/ 3. Executie la 31 decembrie 2016	1. Buget 2017 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. buget 2017 final 3. Executie la 31.12.2017	1. Buget 2018 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. buget 2018 actualizat (conform aprobari OPC) 3. Executie la 31.10.2018
0	1	2	3	4	5	6	7
114	Pod pe DN 10 km 46+471 peste Basca la Cislau	1239					0
							500
							0
115	Pod pe DN 67 km 32+716 peste canal la Floresti	1240					0
							47
							0
116	Evacuare ape pluviale in comuna Tartasesti pe DN7 km 22+500 - km 31+300	1241					0
							400
							0
117	Modernizare DN 2 L Soveja-Lepsa, km 60+145-km 76+277	1242					0
							0
							0
118	b. Dotari independente	b	0	146,756	90,000	0	0
			0	121,122	81,008	0	0
			0	119,050	81,002	0	0

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2014 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. Buget actualizat la 31 dec 2014/ 3. Executie la 31 decembrie 2014	1. Buget 2015 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2015/ 3. Executie la 31 decembrie 2015	1. Buget 2016 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. Buget la 31 dec 2016/ 3. Executie la 31 decembrie 2016	1. Buget 2017 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. buget 2017 final 3. Executie la 31.12.2017	1. Buget 2018 aprobat inital cf Legii bugetului/ 2. buget 2018 actualizat (conform aprobari OPC) 3. Executie la 31.10.2018
0	1	2	3	4	5	6	7
119	c. cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege	c	26,551	368,539	20,193	189,669	81,610
			3,920	15,414	10,042	6,928	67,575
			3,919	492	7,438	6,496	2,889
120	d. cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege	d	31,938	324,830	55,000	60,000	14,760
			29,224	244,308	49,237	33,309	2,551
			29,224	145,226	45,846	25,641	587
121	e. lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță și alte cheltuieli de investiții ce nu se regăsesc la celelalte categorii de investiții	e	5,001	2,919	3,101	714	0
			0	0	0	677	261
			0	0	0	676	0
122	f. cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege	f	60,474	65,000	35,000	15,000	6,737
			59,547	65,000	14,926	5,278	6,737
			59,545	50,773	14,923	4,852	26
	TOTAL		5,108,642	5,732,749	3,604,002	5,183,151	2,291,754
			3,931,880	3,342,064	2,349,863	1,750,227	2,334,777
			3,835,426	2,365,632	2,077,181	1,671,626	1,042,902

*) Obiectiv transferat pe titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", intr-un obiectiv nou ce va include obiectivele zonei metropolitane București al caror buget reasezat aprobat este de 106.550 mii lei.